

Утверждаю

ПАО «Северсталь»
(наименование организации)
ПТП ЛПЦ
(структурное подразделение)

Начальник цеха
(должность)
Р.В. Миронов
(И.О. Фамилия)

(подпись)

**Акт обследования
технического состояния объекта основных средств
“ _____ 2021 года”
(дата)**

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:	Начальник цеха	Р.В. Миронов
Членов комиссии:	Главный специалист по надежности	Е.А. Пальцев
	Механик цеха	В.В. Яковлев
	Специалист 1 категория	А.Е. Ладзина
	Начальник цеха	М.В. Шаров

провела обследование следующих объектов основных средств:

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	МВЗ	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на «___» _____ 20___ г., руб.
1	Станок для заточки круглых пил с баком охлаждения	1000754200417	10757800	01.04.2004	486 206,00	10 000,80

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

№ п/п	Отсутствующие или поврежденные детали, узлы механизмы	Ед. изм.	Нормативное значение	Фактическое значение	Подлежит/ не подлежит восстановлению
1	Отсутствует бак охлаждения	шт	1	0	Исправен, частично разукрупнован, подлежит восстановлению
	Отсутствует ПО	шт	1	0	
2	Отсутствует часть трубопровода гидросистемы	м	50	30	Неисправен, частично разукрупнован, мех.износ, подлежит восстановлению
	Износ направляющих	%	100	40	
	Износ уплотнений гидроцилиндров	%	100	0	
	Задир на штоках гидроцилиндров	%	100	50	
3	Неисправна плата связи БС ИЕВ 12.016 блока ЭТЗИ1М17	%	0	100	Неисправен, подлежит

	Износ направляющий стола	%	100	30	восстановле нию
	Износ посадочного места шпинделя (задиры, сколы)	%	100	40	
	Износ поршней гидрораспределительной панели	%	100	50	
4	Реле Linden 55.22.8.024.00.40 24VAC 10A 250B~ - 3 шт (отстствует)	шт	10	0	Неисправен, разукомплектован, подлежит восстановле нию
	Реле AXICOM V23105-A5005-A201 24V DC D2h - 12 шт (отстствует)	шт	5	0	
	Реле Finder Vpe 44.525 -12 шт. (отстствует)	шт	7	0	
	Отстствует ПО	шт	1	0	
5	Отстствует ПО	шт	1	0	Исправен, частично разукомплектован, (необходимы пусконаладочные работы с участием специалиста в ЧПУ). Подлежит восстановле нию

Эксплуатация прекращена в связи с

разукомплектованы, механический износ

(выбрать нужное: физический износ, моральный износ, поломка, прекращение производства, прекращение использования для административно-хозяйственных нужд и т.п.)

Дальнейшее использование

нецелесообразно

(целесообразно/нецелесообразно)

Восстановление методом ремонта

ВОЗМОЖНО

(возможно/невозможно)

Объекты подлежат

реализации

(ликвидация/реализация)

Демонтаж

Не требуется


(требуется/не требуется,

если требуется, то собственными силами или с привлечением подрядной организации)

Заключение комиссии: списать в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации.

Члены
комиссии

Главный специалист по надежности
(должность)


(подпись)


Е.А. Пальцев
(расшифровка подписи)

Механик цеха
(должность)


(подпись)

В.В. Яковлев
(расшифровка подписи)

Специалист 1 категории
(должность)


(подпись)

А.Е. Ладзина
(расшифровка подписи)

Начальник цеха,
материально ответственное лицо
(должность)


(подпись)

М.В. Шаров
(расшифровка подписи)